



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Programa de Descentralización y
Gobernabilidad Local

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN¹ EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Guatemala, Diciembre de 2006

Documento GEN-14-06

“Esta publicación se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), conforme a los términos del Acuerdo No. GS-10F-0048L/520-M-00-05-0037-00. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de DevTech y no reflejan las de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional”

¹ Proyectos financiados por el Gobierno Central a través del CODEDE, el FIS y FONAPAZ.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Programa de **Descentralización y
Gobernabilidad Local**

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN² EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Submitted to:
Alfredo Calderón, Cognizant Technical Officer
USAID/Guatemala Democracy and Governance Office

Submitted by:
DevTech Systems, Inc.
Contract No. GS-10F-0048L, Order No. 520-M-00-05-0037-00
Central America and Mexico Strategic Objective 1: Ruling Justly: More responsive,
Transparent governance

Diciembre 2006

² Proyectos financiados por el Gobierno Central a través del CODEDE, el FIS y FONAPAZ.



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	2
I Descripción	3
II Proceso metodológico para la gestión de proyectos	4
III Análisis de la situación actual de los proyectos de reconstrucción:	5
1. Proyectos financiados por Consejo Departamental de Desarrollo.....	5
2. Proyectos financiados por FONAPAZ	5
3. Proyectos financiados por FIS	5
IV Conclusiones.....	6
ANEXO 1: CUADROS DE LOS AVANCES FISICOS EN LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	7
ANEXO 2: RESUMEN DE CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION	18
Anexo 3: CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIADOS POR FONAPAZ, SAN MARCOS	25
ANEXO 4: CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION FINANCIADOS POR FIS, SAN MARCOS.....	28
ANEXO 5: CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION FINANCIADOS POR CODEDE, SAN MARCOS	34



INTRODUCCION

Este documento contiene información relacionada con el avance, al 30 de Diciembre de 2006, de los proyectos de reconstrucción financiados por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), el Fondo de Inversión Social (FIS) y el Fondo Nacional par la Paz (FONAPAZ), que el Programa de Descentralización y Gobernabilidad Local de USAID (PDGL) ayuda a gestionar y a monitorear, como parte del apoyo que brinda a 11 municipalidades del Altiplano Márquense.

Acá se presentan cuadros de información que resumen los avances físicos y financieros y se incluyen observaciones al avance de los proyectos.

Se describe por municipio, el cuadro básico de proyectos de CODEDE, donde se incluye una reseña de los problemas, las acciones a implementar, así como los resultados esperados de los proyectos en los cuales se han identificado dificultades.

Los resultados de esta información facilitará, el seguimiento que debe brindarse a la gestión de los proyectos para agilizar el proceso de reconstrucción en el Departamento de San Marcos.



I Descripción

Durante la segunda parte del año 2006, el apoyo del Programa se desarrolló en dos niveles:

El nivel departamental con el apoyo a la Gerencia Departamental de Reconstrucción. Mediante este apoyo técnico y logístico, se dio seguimiento y monitoreo a 614 proyectos de reconstrucción que se desarrollan en el Departamento, priorizados por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). La asistencia a la Gerencia Departamental de Reconstrucción permitió proporcionar a la Vicepresidencia de la República la información necesaria para tener actualizados los informes del avance físico y financiero de cada uno de los proyectos y resolver problemas para la ejecución de los mismos.

Por otra parte, en 11 municipalidades del Altiplano de San Marcos, se ha dado apoyo, principalmente a las Oficinas Municipales de Planificación (OMP), para gestionar y dar seguimiento a los proyectos de reconstrucción, financiados por el CODEDE en su jurisdicción; así mismo se dio seguimiento al monitoreo de 33 proyectos financiados por FONAPAZ y a 90 por el FIS. Además en el caso específico de Tacaná y Sibinal, a proyectos ejecutados por la administración municipal. El monitoreo se ha realizado además de con el personal de OMPs, con representantes de las corporaciones municipales y autoridades comunitarias. El resultado del monitoreo se sistematiza y presenta a las autoridades municipales, quienes la socializan en las reuniones ordinarias de los COMUDES. El Programa facilita la socialización de la información oficial a cada una de las municipalidades atendidas y a la Asociación para el Desarrollo Integral de las Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM).



II Proceso metodológico para la gestión de proyectos

El Equipo del PDGL que brinda apoyo técnico y logístico a la Gerencia Departamental de Reconstrucción ha realizado la recopilación de información a través de visitas a las instituciones gubernamentales involucradas en la reconstrucción del Departamento. La información recopilada se ha enviado quincenalmente a la Gerencia Nacional de Reconstrucción para su procesamiento y publicación oficial. Por medio de visitas de campo, el Equipo ha contribuido a documentar el avance físico y financiero de cada uno de los proyectos, contribuyendo principalmente a resolver dificultades entre la mayor ejecución física y la baja ejecución financiera de los proyectos del CODEDE.

Por otra parte, se han realizado consultas a documentos que contienen la información oficial de la situación de los proyectos de reconstrucción en los 11 municipios. La información oficial ha sido el punto de partida del monitoreo y seguimiento a los proyectos de reconstrucción en el Altiplano de San Marcos. El monitoreo y seguimiento ha consistido en acompañar a las OMPs en la recopilación de la información del avance físico de los proyectos, realizando visitas de campo a los proyectos de CODEDE, FONAPAZ Y FIS. Para documentar el avance financiero se han realizado entrevistas con representantes de empresas ejecutoras, encargados de las obras, autoridades comunitarias, tesoreros y secretarios municipales y funcionarios gubernamentales.

En el caso específico de Tacaná, se asistió a una asamblea municipal en la que hubo representación de 30 comunidades donde se analizó la suspensión de la ejecución de los proyectos del FIS y se acordó realizar acciones conjuntas ante el Congreso de la República para finalizar la ejecución de 29 proyectos financiados por el FIS.

Para sistematizar la información, se estructuraron cuadros que reflejan la situación real de los proyectos. La información se puede ver en los anexos. Los resultados que se presentan en los cuadros, permitirán orientar la acción de los actores involucrados para agilizar el seguimiento en la gestión de los proyectos de reconstrucción.



III Análisis de la situación actual de los proyectos de reconstrucción:

1. Proyectos financiados por Consejo Departamental de Desarrollo

En el Altiplano de San Marcos, se ha dado seguimiento a 37 proyectos los cuales se presentan en el cuadro anexo.

De los 37, han sido concluidos 18 proyectos; 4 proyectos tienen un avance físico del 100%, con ejecución financiera retrasada; 14 proyectos se encuentran en ejecución, y el proyecto de reconstrucción de la Hidroeléctrica de Tacaná se encuentra en 0% de ejecución física con 20% de ejecución financiera.

La problemática principal de la ejecución de los proyectos CODEDE ha sido el retraso en procedimientos administrativos por parte de municipalidades, empresas ejecutoras y el CODEDE; así mismo ha habido tardanza en el inicio de los trabajos por parte de las empresas ejecutoras por condiciones climáticas, técnicas y desembolsos retrasados. Hay escaso personal profesional para la supervisión de proyectos y débil capacidad municipal para la supervisión de los mismos, son limitantes que afectan la agilización los procedimientos técnicos y administrativos para la conclusión de los proyectos.

2. Proyectos financiados por FONAPAZ

El equipo monitoreó y dio seguimiento a 33 proyectos de FONAPAZ en el Altiplano Marquense, de los cuales 17 se encuentran con ejecución física y financiera atrasada; 5 han finalizado; 4 no se han iniciado; 3 se encuentran en ejecución; 2 suspendidos, 2 con un avance físico de 100% y atraso financiero.

Las principales dificultades que enfrenta la ejecución de estos proyectos se debe, principalmente, a la contratación de empresas con sede en la ciudad capital, la rescisión de contratos a empresas que no han cumplido con la ejecución, las condiciones climáticas que han dificultado el acceso y el traslado de materiales para el lugar de construcción, así como la falta de comunicación entre municipalidades y FONAPAZ.

3. Proyectos financiados por FIS

Del total de 151 proyectos del FIS de reconstrucción en el departamento de San Marcos, específicamente en los 11 municipios del Altiplano de San Marcos se ha monitoreando la ejecución de 90 proyectos.

De ellos 19 fueron terminados, sin embargo se desconoce el avance financiero de los mismos; mientras que un total de 58 proyectos (casi un 65%) se encuentran suspendidos. En las comunidades las empresas contratadas no han realizado trabajo alguno, aduciendo que el avance físico correspondiente es el de estudios topográficos y elaboración de planos. Del total, 13 proyectos aun no se han iniciado. Ha habido movimientos ciudadanos en protesta por los atrasos en los proyectos del FIS y a la vez existe la voluntad de las comunidades para apoyar las gestiones de las autoridades municipales ante el Gobierno Central para que se dé seguimiento a los proyectos que han sido suspendidos.

Por la pérdida de vigencia legal del FIS, los proyectos se han suspendido y aun no hay información oficial para el seguimiento de los proyectos, pues el asunto debe resolverse por ley y el Congreso conoce de varias propuestas, pero no ha aprobado ninguna.

IV Conclusiones

Los principales avances en proyectos de reconstrucción se encuentran en los proyectos financiados por el Consejo Departamental de Desarrollo, considerando que de los 37 proyectos, 18 (casi el 49%) se encuentran finalizados y 19 con retraso físico y financiero.

En los proyectos ejecutados por FONAPAZ de 33 proyectos únicamente se han finalizado 5 proyectos y 24 (casi el 73%) presentan dificultades de avance físico y financiero y 4 no se han iniciado.

En los 90 proyectos financiados por FIS, solo 19 proyectos (Menos del 22%) se han finalizado, 58 se encuentran suspendidos y 13 no han iniciado.

Existe poca comunicación y coordinación entre las autoridades municipales y los funcionarios de fondos sociales, especialmente de FONAPAZ Y FIS.

La Gerencia Departamental de Reconstrucción ha recopilado información para mantener actualizada la matriz oficial de proyectos de reconstrucción, lo cual ha contribuido como referente para dar seguimiento a los mismos.

Definitivamente el problema más grande que se tiene es la situación del FIS, pues urge el avance de los proyectos y el deterioro avanza de forma muy rápida, por lo que se hacen necesarias acciones que establezca el Congreso de la República, para que los fondos asignados, puedan ser utilizados a la mayor brevedad posible.

ANEXO 1: CUADROS DE LOS AVANCES FISICOS EN LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

(Durante el trimestre se le ha dado seguimiento a los proyectos de reconstrucción a cargo de CODEDE, FONAPAZ Y FIS; que se presentan a continuación³. Se detallan tanto el avance físico de los proyectos, como la evaluación en el tema financiero. Se describen también los municipios en los cuales ya se han concluido los proyectos y los inconvenientes que se han superado o están en proceso, para su finalización o avance.)

³ Fuente: elaboración PDGL/Gestión de Proyectos de Reconstrucción en base a información de la gerencia departamental de reconstrucción, autoridades municipales, contratistas e informantes claves y visitas de campo. Diciembre 2006

Municipio: Comitancillo

Actualizado a:

12-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados - Diciembre 2006

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	Ampliación y balastro de carretera para el caserío San Francisco. En la municipalidad están pendientes de firmar contrato con la empresa. La siguiente semana estarán entregando papelería a CODEDE	Retrazo en el inicio por cambio de lugar de ejecución	Gestión para que se haga el cambio en listado oficial de CODEDE	Proyecto ejecutado
2	Ampliación y balastro de carretera para el caserío Bella Vista aldea Tuixoquel. En la municipalidad están pendientes de firmar contrato con la empresa. La siguiente semana estarán entregando papelería a CODEDE	Retrazo en el inicio por cambio de lugar de ejecución	Gestión para que se haga el cambio en listado oficial de CODEDE	Proyecto ejecutado
3	Proyecto de rehabilitación de puesto de salud en Tuiscajchis aprobado por CODEDE. Según el contrato se iniciaba el 7 de julio, y se inicio realmente el día 7 de junio. Lleva un avance del 90%.	No tiene problemas	Visitas físicas al proyecto	Proyecto finalizado de acuerdo a lo convenido y con calidad
4	Proyecto de rehabilitación de Centro de salud de la Cabecera de Comitancillo. Se está construyendo el segundo nivel del Centro de Salud por la empresa Sistemas integrados en construcción. Se inicio el 5 de junio de 2006	No tiene problemas	Verificar % avance a nivel técnico	Proyecto ejecutado en tiempo convenido.

Municipio: Ixchiguán

Actualizado a: 07-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en la Municipalidad de Ixchiguán del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, Según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados.

Estado actual		Problemas	Acciones que se implementan	Resultado	OBSEVACIONES
1	Reconstrucción de Módulos de Baños, Escuela Caserío Cocojuitz, Ixchiguán (avance físico 100%)	Financiero A la fecha solo tienen un avance financiero de 80%.	Seguimiento al avance financiero y estar en espera de la inauguración del proyecto	actualización de información avance financiero del proyectos de reconstrucción.	La información recopilada fue brindada por el supervisor de obras y Tesorero Municipal. Información actualizada fue enviada electrónicamente a Coordinadora de OMP
2	Reconstrucción de Cocina Escolar, caserío Yuinimá (avance físico 100%)	Financiero: a la fecha el avance financiero del 80%	Seguimiento al avance financiero	Actualización de la información de avance físico y financiero	
3	Reconstrucción de Baños Públicos, Mercado Cabecera Municipal (avance físico 100%)	Financiero: el avance financiero a la fecha es de 80%	Seguimiento al avance financiero y estar en espera de la inauguración del proyecto	Actualización de información avance financiero del proyectos de reconstrucción.	
4	Reconstrucción de Tramo Carretero, Caserío Vista Hermosa Los Martínez (avance físico 90%)	Financiero: el avance a la fecha es del 80%	Seguimiento al avance físico y financiero	Control e información actualizada del proyecto	
5	Reconstrucción de Sistema de Agua, Caserío Bexoncan (avance físico 100%)	Avance financiero 80%	Proyecto inaugurado por autoridades municipales y Director Ejecutivo del CODEDE, beneficiarios utilizando el servicio de agua	Control e información actualizada del proyecto	
6	Reconstrucción de Cocina Escolar. Caserío San Rafael Buena Vista (100% avance físico)	Financiero: el avance a la fecha es del 80%	Seguimiento al avance financiero	Control e información actualizada del proyecto	

Municipio: San Miguel Ixtachuacán

Actualizado a: 12-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	<p>Con fondos del 1.5 millones del CODEDE se ejecutó la circulación del cementerio. El código SINIP del proyecto es: 26416 El contratista fue Marino Estanislao Miranda Aguilar y Constructora M & M</p>	Ninguno	Ninguna	<p>Coordinación CODEDE, Contratista, trabajadores del Contratista y Municipalidad para efectiva ejecución del proyecto. Coordinación y complemento de acciones con Julio Soto, supervisor CODEDE. Municipalidad satisfecha por la obra que se inauguró el 1 de Noviembre</p>
2	<p>Con fondos del 1.5 millones del CODEDE se ejecutó la construcción de la capilla del cementerio general ubicado en la cabecera municipal. El Código SINIP del proyecto es 26376. El contratista fue Marino Estanislao Miranda Aguilar y Constructora M & M</p>	Ninguno	Ninguna	<p>Coordinación CODEDE, Contratista, trabajadores del Contratista y Municipalidad para efectiva ejecución de proyectos. Coordinación y complemento de acciones con Julio Soto, supervisor CODEDE Municipalidad satisfecha por la obra que se inauguro el 1 de Noviembre</p>
3	<p>Con fondos del 1.5 millones del CODEDE se reconstruyo el sistema de agua de Paraje Los Velásquez, Caserío Exial, Linda Vista. El Código SINIP del proyecto es 26414 El contratista es Marino Estanislao Miranda Aguilar y Constructora M & M</p>	Ninguno	Ninguna	<p>Municipalidad satisfecha por la obra que se inauguro el en agosto pasado.</p>

Municipio: San José Ojetenam

Actualizado a:

31-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	Empedrado de cabecera municipal a Aldea San Fernando. Avance físico del 85% Costo: Q404730.00	Los problemas que estaban eran por la falta de financiamiento, situación que se ha superado.	Monitoreo y visita del proyecto	Pronta finalización del Proyecto
2	Empedrado de cantón la Unión a Aldea San Rafael Igual. Avance físico del 60% Costo: Q389502.00	A pesar que el proyecto de adoquín ya iba adelante con la solvencia económica de la empresa constructora, pero el problema es que no contaban con acta de inicio y financiamiento	Verificación de la documentación y monitoreo de la obra física	En este proyecto de empedrado se han avanzado en un 60% físicamente
3	Empedrado de cabecera municipal a Laguna Grande. Avance físico del 10%,. Costo: 390990.00	Se inicia en el mes de julio con un 20% de adelanto El dueño de la constructora sufre un percance físico por lo que no se puede continuar con el proyecto.	Verificación de la documentación y monitoreo de la obra física	En este proyecto de empedrado se han avanzado con el acarreo de piedra..
4	Adoquinamiento calle frente al cementerio, cabecera municipal Avance físico del 100% Costo: Q314778.00	Se inicia en el mes de Diciembre y se recibió el 20% de adelanto. No contaban con acta de inicio y falta de financiamiento.	Se espera el último desembolso y la inauguración de la misma.	Se supera la falta de financiamiento. Se espera su liquidación final dado que está construido al 100%.

Fuente: elaboración PDGL/Gestión de Proyectos de Reconstrucción en base a información de la gerencia departamental de reconstrucción, autoridades municipales, contratistas e informantes claves y visitas de campo. Diciembre 2006

Municipio: San Lorenzo

Actualizado a:

31-Dic-07

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados - Agosto 2006

Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1 Empedrado de la Comunidad Bella Vista. Este proyecto lo ejecuta la Constructora Mérida López. Avance físico del 50%	Ninguno	Verificar avance financiero	Finalizado Físicamente
2 Empedrado de la Unión.	Ninguno	Verificar avance financiero	Finalizado Físicamente
3 Empedrado Las Flores, Avance físico sigue en un 90%,	Al empedrado le hace falta las rejillas	Verificar finalización física y financiera	El proyecto sea realizado de acuerdo al contrato
4 Muro perimetral de escuela de autogestión comunitaria. Se inicio el 26 de junio de 2006	Ninguno	Verificar avance financiero	El proyecto se ha finalizado
5 Reconstrucción de locales comerciales. Avance físico del 70%	Ninguno	Verificar avance financiero y físico	
6 Techo de escuela de Corinto	El techo de la escuela esta terminado y ha sido recibido previa visita técnica de supervisor de la municipalidad	Verificar el avance financiero	Proyecto recibido con calidad

Municipio: Sibinal

Actualizado a: 31-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	<p>Puente Vehicular los Cerezos El proyecto cuentan con acta de inicio, además cuentan con el 60% de anticipo y se está llenando los requisitos para el desembolso final. Avance Físico del 100%, En espera del último desembolso y la inauguración. Costo: Q898000.00</p>	<p>Inicialmente en la OMP no se conocía ni el avance físico ni el avance financiero, pero se ha ido conjuntamente conociendo sobre los mismos y ahora se tiene documentado el proceso hasta su finalización.</p>	<p>Monitoreo del proceso hasta su finalización.</p>	<p>Se espera únicamente la finalización/ inauguración de la obra. Solicitud del desembolso final ante el CODEDE.</p>
2	<p>Reconstrucción de Puente Vehicular los Roblero, cantón Tohaman. El proyecto cuenta con acta de inicio, actualmente cuenta con el 60% de anticipo y se está llenando los requisitos para el desembolso final. Avance Físico del 100% Costo: Q602000.00</p>	<p>Inicialmente en la OMP no se conocía ni el avance físico ni el avance financiero, pero se ha ido conjuntamente conociendo sobre los mismos y ahora se tiene documentado el proceso hasta su finalización.</p>	<p>Monitoreo del proceso hasta su finalización.</p>	<p>Se espera únicamente la finalización de la obra y solicitar los desembolsos finales ante el CODEDE.</p>

Municipio: Tacaná

Actualizado a: 31-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	<p>Pavimento, 3a Avenida entre 14 Calle E-10 Zona 2 Tiene el número del SNIP asignado y fue publicado en Guatecompras. Ya tiene el 20% del monto asignado por el CODEDE. Avance físico del 30% Monto asignado Q666,625.00</p>	<p>Falta de asignación, retención del desembolso por parte del CODEDE. Asignación del anticipo no se daba sino hasta la 2da. semana de agosto. Políticamente hablando se veía que existía problemas de agilidad en los trámites administrativos tanto por parte de la municipalidad como del CODEDE, ya que el expediente estaba finalizado desde junio del presente año, situación que al momento ha dio superado.</p>	<p>En su momento se tuvo constantes pláticas con el Coordinador de la OMP y con el CODEDE, asimismo con el representante de la constructora Reyes, ya que según él a pesar de que se había recibido el financiamiento de parte del CODEDE, la municipalidad no le daba el adelanto. Se le está dando seguimiento en el avance físico.</p>	<p>Propiciar la participación ciudadana, autoridades con la constructora Proyecto en ejecución</p>
2	<p>Rehabilitación de la Planta Hidroeléctrica A la fecha todavía no ha iniciado. En espera de la asignación de los recursos, a la fecha se encuentra aprobado por el CODEDE. En la actualidad no cuenta con acta de inicio. Avance financiero 20%. Avance físico 0%. Costo: Q833375.00</p>	<p>Se han asignados los fondos del CODEDE. La municipalidad y la asociación ADITA habían firmado una carta de intención para la conservación del patrimonio del municipio, pero no se llegó a ningún acuerdo entre ellos para agilizar un estudio de diagnóstico de daños y luego publicarlos en Guatecompras. El diagnóstico que se realizaría, el cual USAID había aprobado extemporáneamente, por lo cual el Concejo agilizó las acciones debido a nuevos daños sucedidos y a la presión del CODEDE para no perder los fondos. No existe mucha voluntad política</p>	<p>Se ha iniciado un proceso de apoyo desde PDGL/USAID, para que el CODEDE no cierre las posibilidades de financiamiento. Se ha publicado en Guatecompras y se han recibido ofertas de reconstrucción. Se espera que en diciembre inicie el proceso de reconstrucción físicamente.</p>	<p>Que la empresa que califique presente toda la documentación necesaria para poder recibir el financiamiento del CODEDE.</p>

Municipio: Tajumulco **Actualizado a:** 07-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción de la municipalidad de **Tajumulco** del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados - 7 Diciembre 2006

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	Construcción de puente vehicular de 15 mts sobre el río Resulchimaj, Aldea el Malacate, Tajumulco Avance físico 60%	Financiero: el avance es del 60%	Realizar visitas conjuntas con personal de OMP y Supervisor de reconstrucción de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para verificar avance físico de proyectos.	Continuar con la gestión de los proyectos. Mantener comunicación con comunidades y contratistas para informar acciones realizadas. Actualización constante de información de proyectos
2	Construcción Puente Vehicular sobre el río Patza, caserío Shexubel, Aldea Toninchum, Tajumulco Avance físico 60%	Financiero: el avance es del 60%	Darle seguimiento a la gestión del 40% de anticipo. Coordinar con Supervisor del CODEDE para la supervisión y evaluación física del proyecto. Comunicación con Contratista, Coordinador del COCODE y autoridades y personal municipal para mantener actualizada la información de avance del proyecto	Continuar con la gestión de l proyecto. Mantener comunicación con comunidades y contratistas para informar acciones realizadas. Actualización constante de información de proyectos
3	Reconstrucción de puente vehicular de 20 metros sobre el río Suchiate, Aldea Tuiquía Inicio el 21/07/06 Avance físico 50%	Financiero: a la fecha 20% de adelanto, la papelería esta completa y entregada al CODEDE.	Se coordinara con autoridades municipales, supervisor de CODEDE realizar monitoreo y supervisión del proyecto. Se dará seguimiento para que autoridades municipales cumplan con el compromiso de dragar el río, para que la construcción de 20 metros sea útil. Se mantiene comunicación con el Tesorero Municipal para establecer avances financieros. Se realizara monitoreo para verificar avance físico del proyecto	Continuar con la gestión de los proyectos. Mantener comunicación con comunidades y contratistas para informar acciones realizadas. Actualización constante de información de proyectos

Municipio: Tejutla

Actualizado a: 31-Dic-06

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados - Agosto 2006

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	Puente bóveda a Cuyá, este puente esta finalizado y ha sido supervisado por CODEDE	Ninguno	Verificar avance financiero	Proyecto finalizado
2	Reconstrucción de puente vehicular de caserío Loma Linda. Se inicio el día 20 de mayo y finalizo el 29 de noviembre de 2006	Ninguno	Verificar avance financiero	Proyecto finalizado con calidad
3	Puente vehicular caserío Colven Shalanshac.	Ninguno	Verificar avance financiero	Proyecto ejecutado y finalizado con calidad técnica.
4	Puente Hamaca. Río Sholabaj comunidad El Horizonte. Existen diferencias técnicas en la ejecución.	Retrazo	El Representante de la empresa solicito una prorroga en el contrato de un mes por lo que es necesario verificar el cumplimiento del contrato	Proyecto ejecutado y finalizado con calidad técnica.

Municipio:

Concepción Tutuapa

Actualizado a: 12/12/2006

Proyectos de Reconstrucción en 11 municipalidades del Altiplano Marquense cubiertos por el USAID/PDGL, según estado actual, problemas afrontados, acciones para contrarrestarlos y resultados esperados

	Estado actual	Problemas	Acciones que se implementan	Resultado
1	Carretera en Aldea Lacandón Proyectos ejecutado por Empresa Constructora Diseño Construcción "DICO"	Ninguno	Ninguna	Control y auditoría ciudadana ejecutada. Población beneficiada con apoyo de Contratista para empedrar un sector del centro de la Aldea Autoridades municipales y comunitarias satisfechas con calidad de la obra.
2	Carretera en Caserío Vista Hermosa Aldea Yamoj con contratos firmados a finales de abril. Proyectos en ejecución por Empresa Constructora Diseño Construcción "DICO" a partir de 26 junio.	Descontento de población por retraso en inicio general de trabajos. Inicio retardado de trabajos de balastro por época lluviosa. Comunidad insatisfecha por grosor de capa de balastro que se empezó a tirar el 2 de diciembre. En el convoy utilizado por el Contratista hace falta un camión cisterna. Empresa utiliza 3 camiones de volteo propiedad del Estado (uno de Convoyes regionales y dos de FONAPAZ)	Facilitar control y auditoría del COCODE, que a pesar de saber que utilizan camiones del gobierno, prefiere no accionar a cambio de la calidad del balastro de su carretera. Visita a la obra para constatar avance físico y financiero Constatar existencia y uso de Bitácora Relación con CODEDE	Control y auditoría ciudadana ejecutándose Control de avance físico y financiero actualizado Verificada calidad de construcción, en coordinación y complemento de acciones con Julio Orozco, supervisor CODEDE designado para el Municipio Contratista compacta balastro en condiciones satisfactorias para Municipalidad y comunidad.
3	puente en aldea Corral de Piedra con contratos firmados a finales de abril. Proyecto en ejecución por Empresa Constructora Americana "KRCC". Trabajándose en la actualidad los acabados del puente. Sólo falta quitar el andamiaje que sirvió para fundir la loza del puente.	Ninguno	Seguimiento a entrega de la obra que se tiene previsto inaugurar el día martes 26 de diciembre.	Control y auditoría ciudadana ejecutándose Autoridades municipales y comunitarias satisfechas con calidad de la obra.

ANEXO 2: RESUMEN DE CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION

San Marcos diciembre de 2006

	Municipio	Proyecto	Institución		% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1	Comitancillo	Puesto de Salud Caserío Tuiscajchis	1	CODEDE	90	80	Retrazo físico y financiero
2	Comitancillo	Centro de Salud Tipo B en la Cabecera Municipal	2	CODEDE	70	40	Retrazo físico y financiero
3	Comitancillo	Carretera Bella Vista	3	CODEDE	100	0	Retrazo financiero
4	Comitancillo	Carretera San Francisco	4	CODEDE	10	0	Retrazo físico y financiero
5	Comitancillo	Sistema agua ALDEA TUILELEN	1	FONAPAZ1	0	0	Sin iniciarse
6	Comitancillo	Programa de láminas en el Municipio	2	FONAPAZ1	100	100	Terminado
7	Comitancillo	Escuela (circulación) ALDEA TUICHILUPE	3	FONAPAZ1	100	100	Terminado
8	Comitancillo	Muro de contención EL DURAZNAL	4	FONAPAZ1	100	100	Terminado
9	Comitancillo	Sistema agua ALDEA RIO HONDO	5	FONAPAZ1	80	80	En Ejecución
10	Comitancillo	Escuela CASERÍO XEQUIAC	6	FONAPAZ1	48	54	Ejecución física y financiera atrasada
11	Comitancillo	Camino a CASERÍO LA LIBERTAD	7	FONAPAZ2	100	100	Terminado
12	Comitancillo	Puente peatonal ALDEA CHAMAQUE	8	FONAPAZ2	0	20	Ejecución física y financiera atrasada
13	Comitancillo	Puente peatonal ALDEA CHICAJALAJ Y ALDEA CHIXAL	9	FONAPAZ2	50	13	Ejecución física y financiera atrasada
14	Comitancillo	Puente vehicular CASERÍO EL SALITRE	10	FONAPAZ2	0	20	Ejecución física y financiera atrasada
15	Comitancillo	Escuela ALDEA RIO HONDO	11	FONAPAZ2	80	71	En ejecución
16	Concepción Tutuapa	Carretera en Aldea Lacandón	1	CODEDE	100	100	Finalizado
17	Concepción Tutuapa	Puente en aldea Corral de Piedra	2	CODEDE	95	60	Retrazo físico y financiero
18	Concepción Tutuapa	Carretera en Caserío Vista Hermosa Aldea Yamoj	3	CODEDE	80	60	Retrazo físico y financiero
19	Concepción Tutuapa	Escuela CASERÍO EL ROSARIO ALDEA LA LAGUNA	1	FONAPAZ1	60	40	Trabajos paralizados
20	Concepción Tutuapa	Sistema agua ALDEA SOCHEL	2	FONAPAZ2	8	20	En la comunidad no han iniciado los trabajos
21	Ixchiguán	Módulos de Baños, Escuela Caserío Cocomitancillo	1	CODEDE	100	100	Finalizado
22	Ixchiguán	Cocina Escolar, Caserío Yuinimá	2	CODEDE	100	100	Finalizado
23	Ixchiguán	Baños Públicos, Mercado Cabecera Municipal	3	CODEDE	100	100	Finalizado



24	Ixchiguán	Tramo Carretero, Caserío Vista Hermosa Los Martínez	4	CODEDE	100	100	Finalizado
25	Ixchiguán	Sistema de Agua, Caserío Bexoncan	5	CODEDE	100	100	Finalizado
26	Ixchiguán	Cocina Escolar.Caserío San Rafael Buena Vista	6	CODEDE	100	100	Finalizado
27	Ixchiguán	Camino a Caserío Las Flores	1	FIS1	38	*	Trabajos suspendidos
28	Ixchiguán	Camino de Aldea Tuiquinamble a San Juan de los Altos	2	FIS1	21	*	Trabajos suspendidos desde mayo06
29	Ixchiguán	Carretera Canton Agua Zarca	3	FIS1	0	*	*
30	Ixchiguán	Camino a caserío Cieneguilla	4	FIS1	30	*	Trabajos paralizados, falta 1 km de balastro
31	Ixchiguán	Camino a JULISCHÍN	5	FIS1	98	*	Pendientes correcciones físicas finales
32	Ixchiguán	Camino a CASERÍO NUEVO PORVENIR	6	FIS1	100	*	Mala calidad de balastro y transversales
33	Ixchiguán	Camino a BEXONCÁN	7	FIS1	90	*	Trabajos suspendidos y deteriorada la obra inconclusa
34	Ixchiguán	Camino a Tuichan-Canaque	8	FIS1	32	*	Proyecto abandonado, pendiente el relleno de muros de contención, balastro y empedrado, deuda de 400 jornales
35	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA AGUA ZARCA	9	FIS1	55	*	Pagos pendientes del FIS
36	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA CASERÍO JULISCHIM I	10	FIS1	100	*	Ninguna
37	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA CASERÍO JULISCHIM II	11	FIS1	98	*	Trabajos detenidos
38	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA CANTÓN SAN CRISTOBAL	12	FIS1	70	*	Trabajos detenidos
39	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA SAN JUAN CALAPTÉ	13	FIS1	55	*	Trabajos detenidos
40	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA PAJATZ (2 PUENTES)	14	FIS1	75	*	*
41	Ixchiguán	Puente caserío Loma Linda	15	FIS2	*	*	Problemas con derecho de paso
42	Ixchiguán	Camino a Tuichan-Canaque	16	FIS2	*	*	Proyecto abandonado, pendiente el relleno de muros de contención, balastro y empedrado, deuda de 400 jornales
43	Ixchiguán	Camino a caserío La Cumbre	17	FIS2	*	*	Faltan 325 Mts de brecha, falta empedrado de tramos de una subida
44	Ixchiguán	Camino a Buena Vista Nuevos Horizontes	18	FIS2	*	*	Pendiente empedrado transversales y cunetas
45	Ixchiguán	Sistema de agua CASERIO TUILADRILLO	19	FIS2	*	*	*
46	Ixchiguán	Camino a CANTON LOMA LINDA	20	FIS2	*	*	*
47	San José Ojetenam	Empedrado de cabecera municipal a Aldea San Fernando	1	CODEDE	85	40	Retrazo físico y financiero
48	San José	Empedrado de cantón La Unión a Aldea San Rafael Iguil	2	CODEDE	60	60	Retrazo físico y financiero



	Ojetenam						
49	San José Ojetenam	Empedrado de cabecera municipal a Laguna Grande	3	CODEDE	10	20	Retrazo físico y financiero
50	San José Ojetenam	Adoquinamiento calle frente al cementerio	4	CODEDE	100	100	Finalizado
51	San José Ojetenam	Camino a CANTÓN GUADALUPE	1	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
52	San José Ojetenam	Camino a CANTÓN LA UNIÓN, ALDEA ESQUIPULAS	2	FIS1	62	*	Desconocimiento de ejecución financiera
53	San José Ojetenam	Camino a CANTÓN TUITZAJ, SAN RAFAEL IGÜIL	3	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
54	San José Ojetenam	Puente y bóvedas ALDEA ESQUIPULAS	4	FIS1	97	*	Desconocimiento de ejecución financiera
55	San José Ojetenam	Puente y bóvedas CANTÓN TUIJZAJ	5	FIS1	90	*	Desconocimiento de ejecución financiera
56	San José Ojetenam	Puente y bóvedas CANTÓN LA UNIÓN, ALDEA ESQUIPULAS	6	FIS1	35	*	Gaviones mal construidos
57	San José Ojetenam	Camino a ALDEA SAN FERNANDO	7	FIS2	0	*	atraso de ejecución física y financiera
58	San Lorenzo	Empedrado Bella Vista	1	CODEDE	100	100	Finalizado
59	San Lorenzo	Empedrado La Unión	2	CODEDE	100	100	Finalizado
60	San Lorenzo	Empedrado Las Flores	3	CODEDE	100	80	Retrazo financiero
61	San Lorenzo	Escuela de autogestión comunitaria Los Cifuentes	4	CODEDE	100	100	Finalizado
62	San Lorenzo	Locales comerciales	5	CODEDE	70	60	Retrazo físico y financiero
63	San Lorenzo	Techo de escuela de Corinto	6	CODEDE	100	100	Finalizada
64	San Lorenzo	Puente vehicular CASERÍO RIO HONDO	1	FONAPAZ2	0	50	Suspendido
65	San Lorenzo	Puente vehicular CASERÍO LA CIENAGA	2	FONAPAZ2	92	90	En ejecución
66	San Lorenzo	Puente vehicular CERRO GRANDE	3	FONAPAZ2	0	0	Sin iniciarse
67	San Lorenzo	Muro de contención SECTOR II TALQUICHO	4	FONAPAZ2	51	60	Ejecución física y financiera atrasada
68	San Lorenzo	Muro de contención "A" ALDEA SANTA ROSA	5	FONAPAZ2	65	40	Ejecución física y financiera atrasada
69	San Lorenzo	Muro de contención "B" ALDEA SANTA ROSA	5	FONAPAZ2	0	0	No se ha iniciado
70	San Lorenzo	Muro de contención CASERÍO LA CIENAGA	6	FONAPAZ2	100	100	Terminado
71	San Lorenzo	Muro de contención CASERÍO LA CIENAGA	7	FONAPAZ2	53	60	Ejecución física y financiera atrasada
72	San Lorenzo	Muro de contención CASERÍO RIO HONDO	8	FONAPAZ2	100	50	Ejecución financiera atrasada
73	San Miguel Ixtaguacán	Circulación del cementerio	1	CODEDE	100	100	Retrazo financiero

74	San Miguel Ixtaguacán	Capilla del cementerio general	2	CODEDE	100	100	Finalizado
75	San Miguel Ixtaguacán	Sistema de agua de Paraje Los Velásquez, Caserío Exial, Linda Vista	3	CODEDE	100	100	Finalizado
76	San Miguel Ixtaguacán	Camino Mulebac a El Colmito Nueva Democracia	1	FIS1	98	39	Ninguna
77	San Miguel Ixtaguacán	Puentes y bóvedas Caserío Zatlá	2	FIS1	10	38	Ejecución física y financiera atrasada
78	San Miguel Ixtaguacán	Sistemas de abastecimiento de agua del Municipio	3	FIS2	*	*	No han iniciado trabajos los contratistas
79	San Miguel Ixtaguacán	Camino a Caserío Tierra Blanca La Vega	4	FIS2	9	38	No han iniciado trabajos los contratistas
80	San Miguel Ixtaguacán	Camino a Aldea Chica Zapote	5	FIS2	10	38	No han iniciado trabajos los contratistas
81	San Miguel Ixtaguacán	Camino a ALDEA SUBCHAL	6	FIS2	8	39	No han iniciado trabajos los contratistas
82	San Miguel Ixtaguacán	Puentes y bóvedas pequeñas en camino a Aldea Chica Zapote	7	FIS2	8	39	Trabajos suspendidos, solo hay 4 columnas armadas
83	San Miguel Ixtaguacán	Camino a Caserío Siente Platos	8	FIS2	7	38	No han iniciado trabajos los contratistas
84	Sibinal	Puente Vehicular los Cerezos	1	CODEDE	100	100	Finalizado
85	Sibinal	Puente Vehicular los Roblero, cantón Tohaman	2	CODEDE	100	100	Finalizado
86	Sibinal	Escuela CASERÍO EL MALACATE, SAN ANDRÉS XEOJ	1	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
87	Sibinal	Escuela ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	2	FIS1	60	*	*
88	Sibinal	Camino a SAN ANDRÉS CHEOJ	3	FIS1	80	*	*
89	Sibinal	Camino a Caserío a Santa María	4	FIS1	95	*	*
90	Sibinal	Camino a VISTA HERMOSA	5	FIS1	0	*	Comunidad incomunicada, atraso de ejecución física y financiera
91	Sibinal	Camino a SANTA MARÍA -SAN ANTONIO LAS BARRANCAS-TOAMÁN	6	FIS1	*	*	*
92	Sibinal	Puente y bóveda SAN ANDRÉS CHEOJ	7	FIS1	80	*	*
93	Sibinal	Puente y bóveda SAN ANDRÉS CHEOJ.	8	FIS1	*	*	*
94	Sibinal	Puente y bóveda CHOCAB (FRONTERA)	9	FIS1	95	*	*
95	Sibinal	Puente y bóveda SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	10	FIS1	100	*	*
96	Sibinal	Puente y bóveda RÍO LOS PÉREZ (ZONA 1)	11	FIS1	30	*	Desconocimiento de



							ejecución financiera
97	Sibinal	Puente y bóveda RÍO LOS MUÑOZ ZONA 2, SIBINAL	12	FIS2	0	*	Ejecución física y financiera atrasada
98	Sibinal	Puente y bóveda ZONA 1, SIBINAL, RÍO LOS ORTÍZ	13	FIS2	0	*	Ejecución física y financiera atrasada
	Sipacapa	NO tiene proyectos CODEDE = 1.5 millones	0	CODEDE	*	*	*
99	Sipacapa	Escuela ALDEA PIE DE LA CUESTA	1	FONAPAZ1	60	47	Ejecución física y financiera atrasada
100	Sipacapa	Puente peatonal CASERÍO LOS CHOCOYOS CASERÍO CARRIZAL Y ALDEA CANOC	2	FONAPAZ1	30	45	Ejecución física y financiera suspendida
101	Sipacapa	Puente vehicular ALDEA QUEQUECIGUAN	3	FONAPAZ2	30	20	Ejecución física y financiera atrasada
102	Sipacapa	Puente peatonal CASERÍO LOS HERNÁNDEZ, ALDEA PIE DE LA CUESTA	4	FONAPAZ2	90	80	Ejecución física y financiera atrasada
103	Sipacapa	Puente peatonal PARAJE LOS ALIZOS, ALDEA PIE DE LA CUESTA	5	FONAPAZ2	18	50	Ejecución física y financiera atrasada
104	Sipacapa	Puente peatonal CASERÍO PLAN GRANDE Y CASERÍO CARRIZAL	6	FONAPAZ2	45	50	Ejecución física y financiera atrasada
105	Sipacapa	Escuela CASERÍO LA VEGA	7	FONAPAZ2	100	92	Atraso financiero
106	Tacaná	Pavimento, 3a Avenida entre 14 Calle E-10 Zona 2	1	CODEDE	35	20	
107	Tacaná	Rehabilitación de la Planta Hidroeléctrica	2	CODEDE	0	20	*
108	Tacaná	Escuela CANTÓN CUÁ, SUJCHAY	1	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
109	Tacaná	Escuela CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ROSARIO	2	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
110	Tacaná	Escuela CANTÓN CHEGUATÉ, ALDEA CHEQUÍN (FRONTERA)	3	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
111	Tacaná	Escuela COLONIA LOS PINOS (ALDEA TOJZOLOJ)	4	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
112	Tacaná	Escuela CASERÍO SALVIAS, CHEQUÍN	5	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
113	Tacaná	Escuela CHACTELA	6	FIS1	20	*	atraso de ejecución física y financiera
114	Tacaná	Escuela CASERÍO NUEVO PALMAR	7	FIS1	100	*	atraso de ejecución física y financiera
115	Tacaná	Escuela CANTÓN CRUZ DE BARRANCAS	8	FIS1	100	*	atraso de ejecución física y financiera
116	Tacaná	Escuela CANTÓN 90 VUELTAS	9	FIS1	50	*	atraso de ejecución física y financiera
117	Tacaná	Camino a ALDEA CHACTELÁ-EL ARENAL	10	FIS1	91	*	atraso de ejecución física y financiera

118	Tacaná	Camino a MAJADAS-CRUZ DE BARRANCAS-CHEQUÍN CHIQUITO-ALDEA CHEQUÍN GRANDE-	11	FIS1	12	*	atraso de ejecución física y financiera
119	Tacaná	Camino a MAJADAS-AGUA ESCONDIDA-TUICOICHE-LA ESPERANZA.	12	FIS1	85	*	atraso de ejecución física y financiera
120	Tacaná	Camino a 12 DE MAYO-CANTÓN CUCUNÁ-ALDEA CUNLAJ	13	FIS1	40	*	atraso de ejecución física y financiera
121	Tacaná	Camino a CRUCERO TUICHAPSÉ-ALDEA SAN RAFAEL	14	FIS1	36	*	atraso de ejecución física y financiera
122	Tacaná	Camino a CANTÓN LLANO GRANDE-CANTÓN IXMUJIL	15	FIS1	45	*	atraso de ejecución física y financiera
123	Tacaná	Puente y bóveda AGUA TIBIA, CHEQUÍN (RÍO COATÁN)	16	FIS1	35	*	atraso de ejecución física y financiera
124	Tacaná	Puente y bóveda AGUA ESCONDIDA	17	FIS1	0	*	atraso de ejecución física y financiera
125	Tacaná	Puente y bóveda EL ROSARIO	18	FIS1	38	*	atraso de ejecución física y financiera
126	Tacaná	Puente y bóveda TOACÁ - EL ROSARIO	19	FIS1	100	*	atraso de ejecución física y financiera
127	Tacaná	Puente y bóveda LOS MOLINOS CHACTELÁ	20	FIS1	58	*	atraso de ejecución física y financiera
128	Tacaná	Puente y bóveda CANTÓN PORVENIR, ALDEA TOJCHECHÉ (RIO COATÁN)	21	FIS1	5	*	atraso de ejecución física y financiera
129	Tacaná	Puente y bóveda CANTÓN LLANO GRANDE-CANTÓN IXMUJIL	22	FIS1	5	*	atraso de ejecución física y financiera
130	Tacaná	Sistema agua CANTÓN DOCE DE MAYO, ALDEA CUNLAJ	23	FIS2	*	*	Sin información
131	Tacaná	Sistema agua CANTÓN CRUZ DE BARRANCAS	24	FIS2	*	*	Sin información
132	Tacaná	Escuela CASERÍO LOS CERRITOS, ALDEA EL ROSARIO	25	FIS2	38	*	atraso de ejecución física y financiera
133	Tacaná	Equipamiento escuela CANTÓN NUEVO PALMAR	26	FIS2	*	*	Sin información
134	Tacaná	Camino a CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ROSARIO	27	FIS2	5	*	atraso de ejecución física y financiera
135	Tacaná	Camino a CANTÓN SAN ANTONIO LA LAGUNA	28	FIS2	1	*	atraso de ejecución física y financiera
136	Tacaná	Camino a COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, ALDEA CHEQUÍN	29	FIS2	1	*	atraso de ejecución física y financiera
137	Tacaná	Puente y bóveda CANTÓN DOCE DE MAYO	30	FIS2	12	*	atraso de ejecución física y financiera
138	Tacaná	Puente y bóveda CASERÍO MAJADAS, ALDEA SAN RAFAEL	31	FIS2	20	*	atraso de ejecución física y financiera
139	Tajumulco	Puente vehicular sobre Río Resulchimaj, Aldea El Malacate	1	CODEDE	60	60	Ninguna

140	Tajumulco	Puente vehicular sobre el Río Patza, Caserío Shexubel, Aldea Toninchum	2	CODEDE	60	60	Ninguna
141	Tajumulco	Puente vehicular sobre el Río Suchiate, Aldea Tuiquía	3	CODEDE	50	20	Ninguna
142	Tajumulco	Camino a VILLA NUEVA - UNIÓN JUÁREZ	1	FIS1	33	39	Ninguna
143	Tajumulco	Puente y bóveda en camino a Aldea Chana	2	FIS2	8	39	Ninguna
144	Tajumulco	Camino a ALDEA BOXONCAN	3	FIS2	5	39	Ninguna
145	Tajumulco	Camino a CASERÍO SHEXUBEL	4	FIS2	7	39	Ninguna
146	Tajumulco	Camino vecinal Aldea Nueva Esperanza	1	FONAPAZ1	5	20	Trabajos suspendidos. Se readjudicará la obra.
147	Tajumulco	Muro de contención TOTANA	2	FONAPAZ1	70	35	Ejecución física y financiera atrasada
148	Tajumulco	Sistema de agua ALDEA MEDIA CUESTA	3	FONAPAZ1	5	100	Ejecución física y financiera atrasada
149	Tajumulco	Dotación de centro escolar ALDEA BOXONCAN	4	FONAPAZ2	3	0	Iniciado
150	Tejutla	Puente bóveda a Cuya	1	CODEDE	100	100	Ninguna
151	Tejutla	Puente vehicular de Caserío Loma Linda	2	CODEDE	100	100	Ninguna
152	Tejutla	Puente vehicular Caserío Colven Shalanshac	3	CODEDE	100	100	Ninguna
153	Tejutla	Puente Hamaca Río Sholabaj comunidad El Horizonte	4	CODEDE	50	50	Ejecución física y financiera atrasada
154	Tejutla	Escuela CAMPACHÁN	1	FIS1	100	100	Ninguna
155	Tejutla	Camino a CUYA-CAMPACHÁN	2	FIS1	90	40	Trabajos suspendidos, aplicación de fianza
156	Tejutla	Camino a QUIPAMBÉ-EL BOSQUE	3	FIS1	100	100	Ninguna
157	Tejutla	Camino a LAS PIEDRECITAS-CANTÓN LA PAZ-LA UNIÓN	4	FIS1	100	100	Ninguna
158	Tejutla	Camino a EL COPANTE-MANZANILLA II-CALIFORNIA	5	FIS1	10	38	Trabajos suspendidos, aplicación de fianza
159	Tejutla	Puente y bóveda CALIFORNIA	6	FIS1	10	38	Trabajos suspendidos, aplicación de fianza
160	Tejutla	Puente y bóveda CAMPACHÁN	7	FIS1	33	39	Ejecución física y financiera atrasada

Anexo 3: CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIADOS POR FONAPAZ, SAN MARCOS

DICIEMBRE 30 DE 2006

No.	Municipio	Proyecto		% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1	Comitancillo	Sistema agua ALDEA TUILELEN	FONAPAZ1	0	0	Sin iniciarse
2	Comitancillo	Programa de láminas en el Municipio	FONAPAZ1	100	100	Terminado
3	Comitancillo	Escuela (circulación) ALDEA TUICHILUPE	FONAPAZ1	100	100	Terminado
4	Comitancillo	Muro de contención EL DURAZNAL	FONAPAZ1	100	100	Terminado
5	Comitancillo	Sistema agua ALDEA RIO HONDO	FONAPAZ1	80	80	En ejecución
6	Comitancillo	Escuela CASERÍO XEQUIAC	FONAPAZ1	48	54	Ejecución física y financiera atrasada
7	Comitancillo	Camino a CASERÍO LA LIBERTAD	FONAPAZ2	100	100	Terminado
8	Comitancillo	Puente peatonal ALDEA CHAMAQUE	FONAPAZ2	0	20	Ejecución física y financiera atrasada
9	Comitancillo	Puente peatonal ALDEA CHICAJALAJ Y ALDEA CHIXAL	FONAPAZ2	50	13	Ejecución física y financiera atrasada
10	Comitancillo	Puente vehicular CASERÍO EL SALITRE	FONAPAZ2	0	20	Ejecución física y financiera atrasada
11	Comitancillo	Escuela ALDEA RIO HONDO	FONAPAZ2	80	71	En ejecución



12	San Lorenzo	Puente vehicular CASERÍO RIO HONDO	FONAPAZ2	0	50	Suspendido
13	San Lorenzo	Puente vehicular CASERÍO LA CIENAGA	FONAPAZ2	92	90	En ejecución
14	San Lorenzo	Puente vehicular CERRO GRANDE	FONAPAZ2	0	0	Sin iniciarse
15	San Lorenzo	Muro de contención SECTOR II TALQUICHO	FONAPAZ2	51	60	Ejecución física y financiera atrasada
16	San Lorenzo	Muro de contención "A" ALDEA SANTA ROSA	FONAPAZ2	65	40	Ejecución física y financiera atrasada
17	San Lorenzo	Muro de contención "B" ALDEA SANTA ROSA	FONAPAZ2	0	0	No se ha iniciado
18	San Lorenzo	Muro de contención CASERÍO LA CIENAGA	FONAPAZ2	100	100	Terminado
19	San Lorenzo	Muro de contención CASERÍO LA CIENAGA	FONAPAZ2	53	60	Ejecución física y financiera atrasada
20	San Lorenzo	Muro de contención CASERÍO RIO HONDO	FONAPAZ2	100	50	Ejecución financiera atrasada
21	Sipacapa	Escuela ALDEA PIE DE LA CUESTA	FONAPAZ1	60	47	Ejecución física y financiera atrasada
22	Sipacapa	Puente peatonal CASERÍO LOS CHOCOYOS CASERÍO CARRIZAL Y ALDEA CANOC	FONAPAZ1	30	45	Ejecución física y financiera suspendida
23	Sipacapa	Puente vehicular ALDEA QUEQUECIGUAN	FONAPAZ2	30	20	Ejecución física y financiera atrasada
24	Sipacapa	Puente peatonal CASERÍO LOS HERNÁNDEZ, ALDEA PIE DE LA CUESTA	FONAPAZ2	90	80	Ejecución física y financiera atrasada



25	Sipacapa	Puente peatonal PARAJE LOS ALIZOS, ALDEA PIE DE LA CUESTA	FONAPAZ2	18	50	Ejecución física y financiera atrasada
26	Sipacapa	Puente peatonal CASERÍO PLAN GRANDE Y CASERÍO CARRIZAL	FONAPAZ2	45	50	Ejecución física y financiera atrasada
27	Sipacapa	Escuela CASERÍO LA VEGA	FONAPAZ2	100	92	Atraso financiero
28	Tajumulco	Camino vecinal Aldea Nueva Esperanza	FONAPAZ1	5	20	Trabajos suspendidos. Se readjudicará la obra.
29	Tajumulco	Muro de contención TOTANA	FONAPAZ1	70	35	Ejecución física y financiera atrasada
30	Tajumulco	Sistema de agua ALDEA MEDIA CUESTA	FONAPAZ1	5	100	Ejecución física y financiera atrasada
31	Tajumulco	Dotación de centro escolar ALDEA BOXONCAN	FONAPAZ2	3	0	Iniciado
32	Concepción Tutuapa	Escuela CASERÍO EL ROSARIO ALDEA LA LAGUNA	FONAPAZ1	60	40	Trabajos suspendidos
33	Concepción Tutuapa	Sistema agua ALDEA SOCHEL	FONAPAZ2	8	20	No se ha iniciado

**ANEXO 4: CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION FINANCIADOS POR FIS,
SAN MARCOS**

DICIEMBRE 30 DE 2006

No.	Municipio	Proyecto		% Avance físico	% Avance financiero	Problemática
1	Ixchiguán	Camino a Caserío Las Flores	FIS1	38	*	Trabajos suspendidos
2	Ixchiguán	Camino de Aldea Tuiquinamble a San Juan de los Altos	FIS1	21	*	Trabajos suspendidos desde mayo 06
3	Ixchiguán	Carretera Cantón Agua Zarca	FIS1	0	*	*
4	Ixchiguán	Camino a caserío Cieneguilla	FIS1	30	*	Trabajos paralizados, falta 1 Km. de balastro
5	Ixchiguán	Camino a JULISCHÍN	FIS1	98	*	Pendientes correcciones físicas finales
6	Ixchiguán	Camino a CASERÍO NUEVO PORVENIR	FIS1	100	*	Mala calidad de balastro y transversales
7	Ixchiguán	Camino a BEXONCÁN	FIS1	90	*	Trabajos suspendidos y deteriorada la obra inconclusa
8	Ixchiguán	Camino a Tuichan-Canaque	FIS1	32	*	Proyecto abandonado, pendiente el relleno de muros de contención, balastro y empedrado, deuda de 400 jornales
9	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA AGUA ZARCA	FIS1	55	*	Pagos pendientes del FIS
10	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA CASERÍO JULISCHIM I	FIS1	100	*	Ninguna
11	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA CASERÍO JULISCHIM II	FIS1	98	*	Trabajos detenidos
12	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA CANTÓN SAN CRISTOBAL	FIS1	70	*	Trabajos detenidos
13	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA SAN JUAN CALAPTÉ	FIS1	55	*	Trabajos detenidos

14	Ixchiguán	PUENTE Y BÓVEDA PAJATZ (2 PUENTES)	FIS1	75	*	*
15	Ixchiguán	Puente caserío Loma Linda	FIS2	*	*	Problemas con derecho de paso
16	Ixchiguán	Camino a Tuichan-Canaque	FIS2	*	*	Proyecto abandonado, pendiente el relleno de muros de contención, balastro y empedrado, deuda de 400 jornales
17	Ixchiguán	Camino a caserío La Cumbre	FIS2	*	*	Faltan 325 Mts de brecha, falta empedrado de tramos de una subida
18	Ixchiguán	Camino a Buena Vista Nuevos Horizontes	FIS2	*	*	Pendiente empedrado transversales y cunetas
19	Ixchiguán	Sistema de agua CASERIO TUILADRILLO	FIS2	*	*	*
20	Ixchiguán	Camino a CANTON LOMA LINDA	FIS2	*	*	*
21	San Miguel Ixtaguacán	Camino Mulebac a El Colmito Nueva Democracia	FIS1	98	39	Ninguna
22	San Miguel Ixtaguacán	Puentes y bóvedas Caserío Zatlá	FIS1	10	38	Ejecución física y financiera atrasada
23	San Miguel Ixtaguacán	Sistemas de abastecimiento de agua del Municipio	FIS2	*	*	No iniciaron trabajos los contratistas
24	San Miguel Ixtaguacán	Camino a Caserío Tierra Blanca La Vega	FIS2	9	38	No iniciaron trabajos los contratistas
25	San Miguel Ixtaguacán	Camino a Aldea Chica Zapote	FIS2	10	38	No iniciaron trabajos los contratistas
26	San Miguel Ixtaguacán	Camino a ALDEA SUBCHAL	FIS2	8	39	No iniciaron trabajos los contratistas
27	San Miguel Ixtaguacán	Puentes y bóvedas pequeñas en camino a Aldea Chica Zapote	FIS2	8	39	Trabajos suspendidos, solo hay 4 columnas armadas
28	San Miguel Ixtaguacán	Camino a Caserío Siente Platos	FIS2	7	38	No iniciaron trabajos los contratistas
29	San José Ojetenam	Camino a CANTÓN GUADALUPE	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
30	San José Ojetenam	Camino a CANTÓN LA UNIÓN, ALDEA ESQUIPULAS	FIS1	62	*	Desconocimiento de ejecución financiera



31	San José Ojetenam	Camino a CANTÓN TUITZAJ, SAN RAFAEL IGÜIL	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
32	San José Ojetenam	Puente y bóvedas ALDEA ESQUIPULAS	FIS1	97	*	Desconocimiento de ejecución financiera
33	San José Ojetenam	Puente y bóvedas CANTÓN TUIJZAJ	FIS1	90	*	Desconocimiento de ejecución financiera
34	San José Ojetenam	Puente y bóvedas CANTÓN LA UNIÓN, ALDEA ESQUIPULAS	FIS1	35	*	Gabiones mal contruidos
35	San José Ojetenam	Camino a ALDEA SAN FERNANDO	FIS2	0	*	atraso de ejecución física y financiera
36	Sibinal	Escuela CASERÍO EL MALACATE, SAN ANDRÉS XEOJ	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
37	Sibinal	Escuela ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	FIS1	60	*	*
38	Sibinal	Camino a SAN ANDRÉS CHEOJ	FIS1	80	*	*
39	Sibinal	Camino a CASERÍO SANTA MARÍA LAS BARRANCAS	FIS1	95	*	*
40	Sibinal	Camino a VISTA HERMOSA	FIS1	0	*	Comunidad incomunicada, atraso de ejecución física y financiera
41	Sibinal	Camino a SANTA MARÍA -SAN ANTONIO LAS BARRANCAS-TOAMÁN	FIS1	*	*	*
42	Sibinal	Puente y bóveda SAN ANDRÉS CHEOJ	FIS1	80	*	*
43	Sibinal	Puente y bóveda SAN ANDRÉS CHEOJ.	FIS1	*	*	*
44	Sibinal	Puente y bóveda CHOCAB (FRONTERA)	FIS1	95	*	*
45	Sibinal	Puente y bóveda SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	FIS1	100	*	*
46	Sibinal	Puente y bóveda RÍO LOS PÉREZ (ZONA 1)	FIS1	30	*	Desconocimiento de ejecución financiera
47	Sibinal	Puente y bóveda RÍO LOS MUÑOZ ZONA 2, SIBINAL	FIS2	0	*	Ejecución física y financiera atrasada

48	Sibinal	Puente y bóveda ZONA 1, SIBINAL, RÍO LOS ORTÍZ	FIS2	0	*	Ejecución física y financiera atrasada
49	Tacaná	Escuela CANTÓN CUÁ, SUJCHAY	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
50	Tacaná	Escuela CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ROSARIO	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
51	Tacaná	Escuela CANTÓN CHEGUATÉ, ALDEA CHEQUÍN (FRONTERA)	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
52	Tacaná	Escuela COLONIA LOS PINOS (ALDEA TOJZOLOJ)	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
53	Tacaná	Escuela CASERÍO SALVIAS, CHEQUÍN	FIS1	100	*	Desconocimiento de ejecución financiera
54	Tacaná	Escuela CHACTELA	FIS1	20	*	atraso de ejecución física y financiera
55	Tacaná	Escuela CASERÍO NUEVO PALMAR	FIS1	100	*	atraso de ejecución física y financiera
56	Tacaná	Escuela CANTÓN CRUZ DE BARRANCAS	FIS1	100	*	atraso de ejecución física y financiera
57	Tacaná	Escuela CANTÓN 90 VUELTAS	FIS1	50	*	atraso de ejecución física y financiera
58	Tacaná	Camino a ALDEA CHACTELÁ-EL ARENAL	FIS1	91	*	atraso de ejecución física y financiera
59	Tacaná	Camino a MAJADAS-CRUZ DE BARRANCAS-CHEQUÍN CHIQUITO-ALDEA CHEQUÍN GRANDE-	FIS1	12	*	atraso de ejecución física y financiera
60	Tacaná	Camino a MAJADAS-AGUA ESCONDIDA-TUICOICHE-LA ESPERANZA.	FIS1	85	*	atraso de ejecución física y financiera
61	Tacaná	Camino a 12 DE MAYO-CANTÓN CUCUNÁ-ALDEA CUNLAJ	FIS1	40	*	atraso de ejecución física y financiera
62	Tacaná	Camino a CRUCERO TUICHAPSÉ-ALDEA SAN RAFAEL	FIS1	36	*	atraso de ejecución física y financiera

63	Tacaná	Camino a CANTÓN LLANO GRANDE-CANTÓN IXMUJIL	FIS1	45	*	atraso de ejecución física y financiera
64	Tacaná	Puente y bóveda AGUA TIBIA, CHEQUÍN (RÍO COATÁN)	FIS1	35	*	atraso de ejecución física y financiera
65	Tacaná	Puente y bóveda AGUA ESCONDIDA	FIS1	0	*	atraso de ejecución física y financiera
66	Tacaná	Puente y bóveda EL ROSARIO	FIS1	38	*	atraso de ejecución física y financiera
67	Tacaná	Puente y bóveda TOACÁ - EL ROSARIO	FIS1	100	*	atraso de ejecución física y financiera
68	Tacaná	Puente y bóveda LOS MOLINOS CHACTELÁ	FIS1	58	*	atraso de ejecución física y financiera
69	Tacaná	Puente y bóveda CANTÓN PORVENIR, ALDEA TOJCHECHÉ (RIO COATÁN)	FIS1	5	*	atraso de ejecución física y financiera
70	Tacaná	Puente y bóveda CANTÓN LLANO GRANDE-CANTÓN IXMUJIL	FIS1	5	*	atraso de ejecución física y financiera
71	Tacaná	Sistema agua CANTON DOCE DE MAYO, ALDEA CUNLAJ	FIS2	*	*	Sin información
72	Tacaná	Sistema agua CANTON CRUZ DE BARRANCAS	FIS2	*	*	Sin información
73	Tacaná	Escuela CASERÍO LOS CERRITOS, ALDEA EL ROSARIO	FIS2	38	*	atraso de ejecución física y financiera
74	Tacaná	Equipamiento escuela CANTON NUEVO PALMAR	FIS2	*	*	Sin información
75	Tacaná	Camino a CANTON NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ROSARIO	FIS2	5	*	atraso de ejecución física y financiera
76	Tacaná	Camino a CANTON SAN ANTONIO LA LAGUNA	FIS2	1	*	atraso de ejecución física y financiera
77	Tacaná	Camino a COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, ALDEA CHEQUÍN	FIS2	1	*	atraso de ejecución física y financiera



78	Tacaná	Puente y bóveda CANTON DOCE DE MAYO	FIS2	12	*	atraso de ejecución física y financiera
79	Tacaná	Puente y bóveda CASERÍO MAJADAS, ALDEA SAN RAFAEL	FIS2	20	*	atraso de ejecución física y financiera
80	Tajumulco	Camino a VILLA NUEVA - UNIÓN JUÁREZ	FIS1	33	39	Ninguna
81	Tajumulco	Puente y bóveda en camino a Aldea Chana	FIS2	8	39	Ninguna
82	Tajumulco	Camino a ALDEA BOXONCAN	FIS2	5	39	Ninguna
83	Tajumulco	Camino a CASERÍO SHEXUBEL	FIS2	7	39	Ninguna
84	Tejutla	Escuela CAMPACHÁN	FIS1	100	100	Ninguna
85	Tejutla	Camino a CUYÁ-CAMPACHÁN	FIS1	90	40	Trabajos suspendidos, aplicación de fianza
86	Tejutla	Camino a QUIPAMBÉ-EL BOSQUE	FIS1	100	100	Ninguna
87	Tejutla	Camino a LAS PIEDRECITAS-CANTÓN LA PAZ-LA UNIÓN	FIS1	100	100	Ninguna
88	Tejutla	Camino a EL COPANTE-MANZANILLA II-CALIFORNIA	FIS1	10	38	Trabajos suspendidos, aplicación de fianza
89	Tejutla	Puente y bóveda CALIFORNIA	FIS1	10	38	Trabajos suspendidos, aplicación de fianza
90	Tejutla	Puente y bóveda CAMPACHÁN	FIS1	33	39	Ejecución física y financiera atrasada
	*No se tiene información del avance financiero					

**ANEXO 5: CUADRO DE AVANCE DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION FINANCIADOS POR CODEDE,
SAN MARCOS**

DICIEMBRE 30 DE 2006

No.	Municipio	Proyecto		% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1	Comitancillo	Puesto de Salud Caserío Tuiscajchis	CODEDE	90	80	Retrazo en ejecución física y financiera
2	Comitancillo	Centro de Salud Tipo B en la Cabecera Municipal	CODEDE	70	40	Retrazo en ejecución física y financiera
3	Comitancillo	Carretera Bella Vista	CODEDE	100	0	Retrazo en ejecución física y financiera
4	Comitancillo	Carretera San Francisco	CODEDE	10	0	Retrazo en ejecución física y financiera
5	Ixchiguán	Módulos de Baños, Escuela Caserío Cocomit	CODEDE	100	100	Finalizado
6	Ixchiguán	Cocina Escolar, caserío Yuinimá	CODEDE	100	100	Finalizado
7	Ixchiguán	Baños Públicos, Mercado Cabecera Municipal	CODEDE	100	100	Finalizado
8	Ixchiguán	Tramo Carretero, Caserío Vista Hermosa Los Martínez	CODEDE	100	100	Finalizado
9	Ixchiguán	Sistema de Agua, Caserío Bexoncan	CODEDE	100	100	Finalizado
10	Ixchiguán	Cocina Escolar. Caserío San Rafael Buena Vista	CODEDE	100	100	Finalizado
11	San Miguel Ixtaguacán	Circulación del cementerio	CODEDE	100	80	Retraso financiero
12	San Miguel Ixtaguacán	Capilla del cementerio general	CODEDE	100	80	Retraso financiero
13	San Miguel Ixtaguacán	Sistema de agua de Paraje Los Velásquez, Caserío Exial, Linda Vista	CODEDE	100	100	Finalizado



14	San José Ojetenam	Empedrado de cabecera municipal a Aldea San Fernando	CODEDE	85	40	Retrazo en ejecución física y financiera
15	San José Ojetenam	Empedrado de cantón La Unión a Aldea San Rafael Iguil	CODEDE	60	60	Retrazo en ejecución física y financiera
16	San José Ojetenam	Empedrado de cabecera municipal a Laguna Grande	CODEDE	10	20	Retrazo en ejecución física y financiera
17	San José Ojetenam	Adoquinamiento calle frente al cementerio	CODEDE	100	100	Finalizado
18	San Lorenzo	Empedrado Bella Vista	CODEDE	100	100	Finalizado
19	San Lorenzo	Empedrado La Unión	CODEDE	100	100	Finalizado
20	San Lorenzo	Empedrado Las Flores	CODEDE	100	80	Retraso financiero
21	San Lorenzo	Escuela de autogestión comunitaria Los Cifuentes	CODEDE	100	100	Finalizado
22	San Lorenzo	Locales comerciales	CODEDE	70	60	Finalizado
23	San Lorenzo	Techo de escuela de Corinto	CODEDE	100	100	Finalizado
24	Sibinal	Puente vehicular los Cerezos	CODEDE	100	100	Finalizado
25	Sibinal	Puente vehicular los Roblero, cantón Tohaman	CODEDE	100	100	Finalizado
26	Tacaná	Pavimento, 3a Avenida entre 14 Calle E-10 Zona 2	CODEDE	35	20	Retrazo en ejecución física y financiera
27	Tacaná	Rehabilitación de la Planta Hidroeléctrica	CODEDE	0	20	Sin avance físico
28	Tajumulco	Puente vehicular sobre Río Resulchimaj, Aldea El Malacate	CODEDE	60	60	En ejecución
29	Tajumulco	Puente vehicular sobre el Río Patza, Caserío Shexubel, Aldea Toninchum	CODEDE	60	60	En ejecución
30	Tajumulco	Puente vehicular sobre el Río Suchiate, Aldea Tuiquía	CODEDE	50	20	En ejecución
31	Tejutla	Puente bóveda a Cuyá	CODEDE	100	100	Finalizado
32	Tejutla	Puente vehicular de Caserío Loma Linda	CODEDE	100	100	Finalizado



33	Tejutla	Puente vehicular Caserío Colven Shalanshac	CODEDE	100	100	Finalizado
34	Tejutla	Puente Hamaca Río Sholabaj comunidad El Horizonte	CODEDE	50	50	Retrazo en ejecución física y financiera
35	Concepción Tutuapa	Carretera en Aldea Lacandón	CODEDE	100	100	Finalizado
36	Concepción Tutuapa	Puente en aldea Corral de Piedra	CODEDE	95	60	Retraso en ejecución física y financiera
37	Concepción Tutuapa	Carretera en Caserío Vista Hermosa Aldea Yamoj	CODEDE	80	60	Retrazo en ejecución física y financiera